



CONTRALORÍA GENERAL
DEL MAGDALENA



PERSONERÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2015



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA - MAGDALENA

SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
INSTITUCIONAL	ADECUACION Y REPARACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 22.232.512	N/A	100%	-	\$ 22.232.512	100%				Obra ejecutada	
	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN CENTRO DE VIDA LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CON CARRERA 11 DEL BARRIO PARIS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 219.902.310	\$ 56.592.250	100%	-	\$ 276.494.560					Obra ejecutada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL BARRIO PARIS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 22.995.991	N/A	100%	-	\$ 22.995.991					Interventoria realizada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE VIDA LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 9 Y 11 EN EL BARRIO MICAEL COTES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 220.245.359	\$ 85.000.000	100%	-	\$ 305.245.359					Obra ejecutada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL BARRIO MICAEL COTES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 22.995.991	N/A	100%	-	\$ 22.995.991					Interventoria realizada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE CIENAGA EN UN LOTE UBICADO EN LA CARRERA 23 N° 20-54 DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 711.161.855	\$ 276.925.971	100%	-	\$ 988.087.826					Obra ejecutada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	ADECUACION DEL COMEDOR PARA EL ADULTO MAYOR CALLE 15 CARRERA 19 ESQUINA (ANTIGUO COLEGIO LUIS EBRAT) DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 64.698.898	\$ 25.694.843	100%	-	\$ 90.393.741					Obra ejecutada	Adultos Mayores de barrios aledaños
	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL LOTE, UNIDAD SANITARIA Y COMEDOR PARA BASE MILITAR EJERCITO NACIONAL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 217.872.400	\$ 105.547.143	100%	-	\$ 323.419.543				100%	Obra ejecutada	Comunidad general del municipio de Ciénaga
	RECONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL SEDE DE LA ASOCIACION DE LIDERES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 75.164.000	\$ 35.000.000	100%	-	\$ 110.164.000	100%				Obra ejecutada	Lider Comunales
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL E INSPECCION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 24.960.000	N/A	100%	-	\$ 24.960.000	100%				Obra ejecutada	Comunidad general del municipio de Ciénaga
	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA DE MERCDO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 19 Y 20 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL BARRIO CORDOBA	N/A	\$ 5.700.000.000	N/A	100%	-	\$ 5.700.000.000			100%		Obra ejecutada	Comunidad general del municipio de Ciénaga
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA DE MERCDO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 19 Y 20 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL BARRIO CORDOBA	N/A	\$ 284.998.358	\$ 74.000.000	100%	-	\$ 358.998.358	43%		51%	6%	Interventoria realizada	Comunidad general del municipio de Ciénaga
	CONSTRUCCION DE MODULOS DE VENTAS PARA LA REUBICACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS UBICADOS DE MANERA PROVISIONAL EN LA PLAZA DEL HOSPITAL SAN CRISTOBAL Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO ALREDEDOR DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 86.999.848	N/A	100%	-	\$ 86.999.848					Obra ejecutada	Comerciantes aledaños al Hospital San Cristobal
	CONSTRUCCION LOCALES COMERCIALES PARA LA REUBICACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA DE LOS MARTIRES EN LAS CALLES 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 301.930.796	\$ 96.722.675	100%	-	\$ 398.653.471					Obra ejecutada	Comerciantes ubicados en la Plaza de los Martires
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES Y BATERIA SANITARIA PARA LA REUBICACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA DE LOS MARTIRES EN LAS CALLE 17 Y 18 CON CARRERA 14 CIENAGA	N/A	\$ 12.000.000	\$ 3.840.000	100%	-	\$ 15.840.000					Interventoria realizada	Comerciantes ubicados en la Plaza de los Martires	

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!



CONTRALORÍA GENERAL
DEL MAGDALENA



PERSONERÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2015



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA - MAGDALENA

SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
INSTITUCIONAL	ADECUACION DE OFICINA DONDE FUNCIONABA LA COORDINACION DEL SISBEN, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, ADELANTADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD DE FORMALIZACION DE PROPIEDAD RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	N/A	\$ 15.993.491**		100%	-	15.993.491					Obra Eecutada	Comunidad que requiere de Diligencias públicas
	ADECUACION DE UN PVD (PUNTO VIVE DIGITAL) PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y USO DE LA COMUNIDAD A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, UBICADO EN EL BARRIO PARAISO CARRERA 24 N° 25 B-08, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	N/A	\$ 21.224.077,50	\$ 8.804.324**	100%	-	\$ 30.028.401**					Obra Eecutada	Comunidad del barrio Paraiso y barrios aledaños
	ADECUACION, MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CIENAGA MAGDALENA: SALA DE COMUNICACIONES, DESPACHO GESTORA SOCIAL, PLANEACION Y BANCO DE PROYECTO, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE SALUD, SALA DE CAPACITACIÓN, OFICINA DE CONTROL INTERNO, ARCHIVO, ALMACEN, DESPACHO DEL ALCALDE, CUARTO ELECTRICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, SISBEN, DESARROLLO COMUNITARIO, ATENCIÓN AL DISCAPACITADO FAMILIAS EN ACCIÓN, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	N/A	\$647,165,539	\$322,604,556	100%	-	\$ 899.678.965**					Obra ejecutada	Comunidad que requiere de Diligencias públicas
	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA, OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 3.836.641.553	N/A	-	15%	\$ 3.836.641.553				100%	Obras ejecutadas	Comunidad en general
	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA, OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 268.565.520	N/A	-	15%	\$ 268.565.520				100%	Interventoria realizada	Comunidad en general



CENTRO DE VIDA PARA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR



ADECUACION DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL



LOCALE PARA REUBICACION DE VENDEDORE EN LA PLAZA DE LOS MARTIRES Y HOSPITAL SAN CRISTOBAL

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!



CONTRALORÍA GENERAL
DEL MAGDALENA



PERSONERÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2015



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA - MAGDALENA




MERCADO PUBLICO
II ETAPA



ADECUACION
DE LAS
DISTINTAS I.E.
DEL MUNICIPIO

SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA I.E. DARIO TORREGROZA PEREZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA	N/A	\$ 3.953.356.544	\$ 876.884.783	100%	-	\$ 4.830.241.327			100%		Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA I.E. DARIO TORREGROZA PEREZ DEL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA	N/A	\$ 158.258.800	\$ 78.000.000	100%	-	\$ 236.258.800			100%		Interventoria realizada	Comunidad Estudiantil
	ADECUACION DE 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 2.642.457.830	\$ 1.243.622.934	-	95%	\$ 3.886.080.764			100%		Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil urbana y rural
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA SEGUIMIENTO DE ADECUACION DE 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 158.607.385	N/A	-	95%				100%		Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil urbana y rural
	ADECUACION DE UN AULA DE CLASES POR EL TRASLADO DE UN MURO DEL BLOQUE DEL AULA "A" EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS GARCIA MAYORCA DEL CORREGIMIENTO DE CORDOBITA MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 12.757.957	N/A	100%	-	\$ 12.757.957			100%		Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 23.822.775	N/A	100%	-	\$ 23.822.775					Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil
	ADECUACION Y AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRGINIA GÓMEZ SEDE N°3 Y LICEO MODERNO DEL SUR ANEXA N°5 EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 3.237.056.731		100%	-	\$ 3.237.056.731					Obras ejecutadas	Comunidad Estudiantil
	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION POR LICITACION PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRGINIA GÓMEZ SEDE N°3 Y LICEO MODERNO DEL SUR ANEXA N°5 EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 194.223.398		100%	-	\$ 194.223.398			60%	40%	Obras ejecutadas	Comunidad Estudiantil
	AMPLIACION DE LA SEDE N°4 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGINIA GÓMEZ Y SEDE N°2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 12 DE OCTUBRE	N/A	\$ 2.820.000.000	\$ 580.607.364	100%	-	\$ 3.400.607.364		40%		60%	Obras ejecutadas	Comunidad Estudiantil
	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION DE LA SEDE N°4 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGINIA GÓMEZ Y SEDE N°2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 12 DE OCTUBRE	N/A	\$ 179.940.548		100%	-	\$ 179.940.548					Obras ejecutadas	Comunidad Estudiantil
	ADECUACION EN EL BLOQUE DE AULAS DE PRIMARIA PARA UN COMEDOR DE NIÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DEL CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGADALENA BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS	N/A	\$ 27.000.000**		100%	-	\$ 27.000.000					Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil
	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN DORMITORIO, UNA DUCHA Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS EXISTENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIBERIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 27.484.172	N/A	100%	-	\$ 27.484.172					Obra Ejecutada	Comunidad Estudiantil de Siberia

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!



NUEVA SEDE I.E. DARIO TORREGROZA PEREZ



I.E. VIRGINIA GOMEZ ANEXA N° 4 Y 12 DE OCTUBRE ANEXA N° 2

SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
INFRAESTRUCTURA VIAL	CONTRATAR LAS LABORES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA VÍA CIÉNAGA - SAN PEDRO DE LA SIERRA, A LA ALTURA DEL SITIO DENOMINADO "EL PLATANAL" UBICADO A 10 KM DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 23.104.900		100%	-	\$ 23.104.900	100%				Vía habilitada	Comunidades de San Pedro
	Construcción de Vía Dique para la Protección contra inundaciones en el trazado de la Vía Ciénaga - Sevillano en el Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena	N/A	\$ 12.484.693.918	\$ 1.349.985.506	100%	-	\$ 13.843.679.424		100%			Vía construida	Comunidades de Ciénaga y Sevillano
	Interventoría Administrativa Financiera y Técnica al Contrato de Obra Construcción de Vía Dique para la Protección contra inundaciones en el trazado de la Vía Ciénaga - Sevillano en el Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena	N/A	\$ 873.869.760	\$ 94.498.985	100%	-	\$ 968.368.745		100%			Interventoría realizada	Comunidades de Ciénaga y Sevillano
	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL SECTOR DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 15 Y 17	N/A	\$ 23.985.147	\$ 6.004.181	100%	-	\$ 29.989.328	100%				Obra ejecutada	Comunidad aledaña
	Construcción de Vías en Concreto Rígido de los barrios Bellavista, carrera 13, Montecristo, Obrero, 18 de Enero, Paraíso, Victoria, Ciudad Bolívar, Guajira, Manzanaras, Margaritas y Porvenir del Municipio de Ciénaga	N/A	\$ 17.410.937.146	\$ 3.079.215.183	100%	-	\$ 20.490.152.329			100%		Vías construida	Comunidades residentes en los barrios del objeto
	Interventoría Técnica Administrativa Financiera Legal y Contable al Contrato de Obra Resultante del Proceso de selección por Licitación Pública cuyo objeto es la Construcción de Vías en Concreto Rígido de los barrios Bellavista, carrera 13, Montecristo, Obrero, 18 de Enero, Paraíso, Victoria, Ciudad Bolívar, Guajira, Manzanaras, Margaritas y Porvenir del Municipio de Ciénaga	N/A	\$ 505.685.746	\$ 380.236.521	100%	-	\$ 885.922.267				100%	Interventoría realizada	Comunidades residentes en los barrios del objeto
	Construcción de Vías en Concreto Rígido de los barrios Montecristo, Obrero, 18 de Enero y Paraíso de Ciénaga Magdalena	N/A	\$ 6.430.281.960		100%	-	\$ 6.430.281.960			100%		Vías construida	Comunidades residentes en los barrios del objeto
	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Contable al Contrato de Obra resultante del Proceso de selección por Licitación Pública cuyo objeto es la Construcción de Vías en Concreto Rígido de los barrios Montecristo, Obrero, 18 de Enero y Paraíso de Ciénaga Magdalena	N/A	\$ 1.235.185.945		100%	-	\$ 505.685.746				100%	Interventoría realizada	Comunidades residentes en los barrios del objeto
	REPARACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 21.220.969**	\$ 10.083.821**	100%	-	\$ 31.304.790**					Vía reparada	Comunidad aledaña
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$1.951.183.266.53		100%	-	\$1.951.183.266.53					Vías construida	Comunidad objeto del contrato
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 136.685.120	N/A	100%	-	\$ 136.685.120					Interventoría realizada	Comunidad objeto del contrato
	PERFILACION Y CONFORMACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS MARACAIBO, NELSON PEREZ, ELISA CELEDON Y SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 499.574.353		100%	-	\$ 499.574.353					Vías intervenidas	Comunidad aledaña
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA PERFILACION Y CONFORMACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS MARACAIBO, NELSON PEREZ, ELISA CELEDON Y SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 34.309.985	N/A	100%	-	\$ 34.309.985					Interventoría realizada	Comunidad aledaña	
AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACION HABILITAR UN TRAMO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE LA ISABEL SIBERIA Y LA SECRETA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 25.638.600	N/A	100%	-	\$ 25.638.600					Obra Ejecutada	Comunidad Rural Residente	



RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2015



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA - MAGDALENA


SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	N/A	\$ 491.215.715	\$ 201.557.138	100%	-	\$ 692.772.853					Obra Ejecutada	Comunidad de San Pedro
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	N/A	\$ 23.395.970	N/A	100%	-	\$ 23.395.970					Interventoría realizada	Comunidad de San Pedro
	AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN HABILITAR UN TRAMO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE PAUSEDONIA ALTO, LA PAZ ALTO, CHERUA Y CUATRO CAMINO DEL CORREGIMIENTO DE PALMOR EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	N/A	\$ 26.100.000	N/A	100%	-	\$ 26.100.000					Obra Ejecutada	Comunidad Rural Residente
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SEVILLANO- LA MIRA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 149.999.968	N/A	100%	-	\$ 149.999.968					Vías intervenidas	Comunidades de Sevillano y La Mira
	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS BODEGA- PALMOR EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$267.785.471.63		100%	-	\$267.785.471.63					Vías intervenidas	Comunidades residentes en las Veredas del objeto
	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR UNA MINGA COMUNITARIA QUE PERMITA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PALMOR - URANIO ALTO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 25.500.000	N/A	100%	-	\$ 25.500.000					Vías intervenidas	Comunidades residentes en las Veredas del objeto
	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SAN PEDRO - SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 1.349.885.218			100%	\$ 1.349.885.218					Vías intervenidas	Comunidades residentes en las Veredas del objeto
	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SAN PEDRO - SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 898.668.639			100%	\$ 898.668.639					Vías intervenidas	Comunidades residentes en las Veredas del objeto
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 1B Y 5 EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 18 Y 28 DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 3.394.573.938			65%	\$ 3.394.573.938					Vías intervenidas	Comunidad aledaña
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 17 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	N/A	\$ 1.211.382.194			25%	\$ 1.211.382.194					Vías Intervenidas	Comunidad aledaña



CULMINACIÓN DE LA VIA CIÉNAGA - SEVILLANO



MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS




ILUMINACION DE LA CARRETERA TRONCAL DEL CARIBE



PAVIMENTACIÓN MASIVA DEL MUNICIPIO



CONSTRUCCIÓN PUENTE VIA CIÉNAGA - SAN PEDRO



... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!



RENDICIÓN DE CUENTAS 2012-2015



SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
RECREACION Y DEPORTE	CONSTRUCCION DEL SECTOR B DEL MALECON EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 300.000.000	\$ 620.000.000	100%	-	\$ 920.000.000					Obra Ejecutada	Comunidad general del municipio de Ciénaga
	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 2.478.827.626	N/A	100%	-	\$ 2.478.827.626			100%		Obra Ejecutada	Comunidad Deportiva
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 123.946.200	\$ 60.494.100	100%	-	\$ 184.440.300		33%	67%		Interventoría realizada	Comunidad Deportiva
	Construcción del Cerramiento de la Cancha Deportiva doce (12) de Octubre y la Construcción de Graderías y Cerramiento de la Cancha Deportiva Simon Bolivar, ubicadas Respectivamente en las calles 20A y 21A entre carreras 3 y 5 del barrio Santa Ines y calles 18D1 y 18F entre carreras 42 y 43 del barrio Simon Bolivar en el Municipio de Ciénaga Magdalena	N/A	\$ 248.941.986	N/A	100%	-	\$ 248.941.986					462.12 Metros Cuadrados de cerramiento logrados	6 BARRIOS
	CONSTRUCCION DE GRADAS Y CERRAMIENTO PARCIAL EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 23.914.800	N/A	100%	-	\$ 23.914.800					Obra Ejecutada	Comunidad barrio 5 de Febrero
	CONSTRUCCION GRADERIAS EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 23.870.000	N/A	100%	-	\$ 23.870.000						Comunidad Educativa
	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL COLISEO CUBIERTO MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 229.148.934	\$ 97.781.106		100%	\$ 326.930.040**					Obra Ejecutada	Comunidad Deportiva
	CONSTRUCCION DE TRES CAMERINOS, CUBIERTA Y CERRAMIENTO EN MAYA DE GRADAS EXISTENTES EN LA CANCHA LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 196.039.924	\$ 74.741.792		100%	\$ 270.781.716					Obra Ejecutada	Comunidad Deportiva
	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO DE FUTBOL LOCALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 2.229.081.572.76			70%	\$ 2.229.081.572.76					Obra ejecutada	Comunidad Deportiva
	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATYO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO DE FUTBOL LOCALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 155.862.240	\$ 50.654.076		-	\$ 206.516.316					Obra ejecutada	Comunidad Deportiva



SECTOR "B" MALECON



CULMINACION PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA



ADECUACION COLISEO MONUMENTAL



AMPLIACION DE GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA



CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA SIMON BOLIAVR



CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y ANDEN PERIMETRAL CANCHA LA NEVADA

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!

SECTOR	OBJETO DEL CONTRATO	RELACION CON OTROS MUNICIPIOS	INVERSIÓN PRESUPUESTADA	INVERSIÓN ADICIONAL	% EJECUTADO	% EN EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO				INDICADORES	POBLACIÓN BENEFICIADA
								PROPIOS (%)	SGP (%)	REGALÍAS (%)	OTROS (%)		
SANEAMIENTO BASICO	Construcción del Canal de Aguas Pluviales Simon Bolivar en el Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena	N/A	\$ 8.787.197.719	\$1,591.851.272	100%	-	\$ 10.379.048.992			100%		1876 Metros construidos de Canal	5 BARRIOS
	Interventoría Administrativa Financiera y Técnica al Contrato de Obra resultante del proceso de selección por Licitación Pública cuyo objeto es la Construcción del Canal de Aguas Pluviales Simon Bolivar en el Municipio de Ciénaga Departamento del Magdalena	N/A	\$ 527.231.863	\$ 175.743.955	100%	-	\$ 702.975.818				100%	Obra ejecutada	5 BARRIOS
	CONSTRUCCION DE 94 ML. DE CANAL REVESTIDO EN CONCRETO, Y DE UN BOX COULVERT PARA LA TERMINACION DEL CANAL MAR DEL PLATA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA (VIGENCIA 2013)	N/A	\$ 252.856.253	\$ 54.641.788	100%	-	\$ 307.498.041					Obra ejecutada	Comunidad de barrios aledaños
	LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE LOS CANALES PLUVIALES MARACAIBO, 5 DE FEBRERO MAR DE PLATA Y ELÑOSA CELEDON (CANALON) EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	N/A	\$ 25.000.000	\$ 12.431.250	100%	-	\$ 37.431.250		100%			Obra ejecutada	Comunidad de barrios aledaños
	LIMPIEZA DE LOS CANALES MARACAIBO, ELISA CELEDÓN, NELSON PÉREZ, MAR DE PLATA Y 5 DE FEBRERO Y COMPUERTA DEL CANAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA (VIGENCIA 2014)	N/A	\$ 26.982.125	\$ 13.391.000	100%	-	\$ 40.373.125	33%			67%	Obra ejecutada	Comunidad de barrios aledaños
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN EL BARRIO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA (VIGENCIA 2015)	N/A	\$ 26.383.313	N/A	-	95%	\$ 26.383.313	100%				Obra ejecutada	Comunidad de barrios aledaños
	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CORDOBITA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	N/A	\$ 979.937.218	\$ 425.961.354	-	50%	\$ 1.405.898.572		75%		25%	Obra ejecutada	
VIVIENDA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, DENOMINADO VILLA ESTADIO ETAPA I Y II	N/A	\$ 845.705.000	\$ 611.897.955	-	98%	\$ 845.705.000					Viviendas construidas	Comunidad afectada por ola invernal
	INTERVENTORIA AL DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA EJECUCION Y LA TERMINACION URBANIZACION VILLA ESTADIO	N/A	\$ 197.963.340	N/A	-	78%	\$ 197.963.340					Interventoría realizada	Comunidad afectada por ola invernal
	PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CIENAGA GRANDE ETAPA II	N/A	\$ 197.963.340	N/A	-	78%	\$ 197.963.340					Viviendas construidas	Comunidad afectada por desplazamiento por
	ESTUDIO TÉCNICO SOCIAL Y JURIDICO QUE PERMITA LA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA EL PROGRAMA DE TITULACION MASIVA DE PREDIOS FISCALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA (FASE I)	N/A	\$ 371.428.571	\$ 185.714.284	100%	-	\$ 557.142.855				100%	Viviendas identificadas	Comunidad del área urbana
	INTERVENTORIA AL CONVENIO N° 030 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y FUNDACIOLIA PARA EL ESTUDIO TÉCNICO SOCIAL Y JURIDICO QUE PERMITA LA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA EL PROGRAMA DE TITULACION MASIVA DE PREDIOS FISCALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA (FASE I)	N/A	\$ 18.571.428	\$ 9.285.714	100%	-	\$ 27.857.142				100%	Interventoría realizada	Comunidad del área urbana



REVESTIMIENTO EN CONCRETO CANAL SIMON BOLIVAR



LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO



TERMINACION CANAL MAR DE PLATA Y CONSTRUCCION DE BOXCOULVERT



CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE CORDOBITA



PROYECTO V.I.S. VILLA ESTADIO



PROYECTO V.I.S. CIÉNAGA GRANDE

... De la Mano con el Pueblo, Unidos por Ciénaga!